



SELARL DE KEATING
Mandataire judiciaire
1-3 Boulevard Jean Jaurès
95300 – Pontoise

A l'attention de Maître HART DE KEATING

Projet : TOUR TRIANGLE

Paris, le 3 juin 2026

[Page 1 sur 1]

N. Ref. :
BTTR/ADM4.08/26/L.508

LRAR : 88 0000 6576 4528 K

Affaire : (RCS de PONTOISE n° 819 258 815)

Copie par mail :
d.valdman@reajir.fr
info@cebbs.fr

Andres.penalosa@besix.com
Mathieu.dechamps@besix.com
Domingos.sousa@besix.com
Martin.moreno@besix.com
Francoisregis.trouve@besix.com

Annexe : comme énoncé

Objet : Frais supplémentaires abandon du chantier de la société ARC (nouvelles suites)

- ☞ Courrier BESIX réf. « 505 » en date du 02/06/2026
- ☞ Courrier BESIX réf. « 335 » en date du 23/03/2026
- ☞ Courrier BESIX réf. « 128 » en date du 28/01/2026
- ☞ Courrier BESIX réf. « L038 » en date du 14/01/2026
- ☞ Courrier BESIX réf. « L037 » en date du 14/01/2026
- ☞ Courrier BESIX réf. « 794 » en date du 17/12/2025
- ☞ Courrier BESIX réf. « 795 » en date du 17/12/2025
- ☞ Courrier SELARL DE KEATING réf. « 21884/PASSIF » en date du 12/12/2025
- ☞ Courrier BESIX réf. « 773 » en date du 05/12/2025
- ☞ Courrier BESIX réf. « 763 » en date du 02/12/2025
- ☞ Courrier BESIX réf. « 742 » en date du 25/11/2025

Maître,

Faisant suite à nos précédents courriers listés en objet, nous souhaitons vous informer des frais supplémentaires encourus, depuis la semaine 49/2025 jusqu'à la semaine 17/2026, suite à l'abandon du chantier par la société ARC BATIMENT à la suite duquel nous avons été contraints d'engager les travaux de reprises dont le coût total, pour la période rappelée ci-dessus, est de 333 527,95 € HT, incluant la main-d'œuvre et le matériel nécessaires (cf. détails en annexe) ; nous vous demandons de bien vouloir l'intégrer.

En définitive et à nouveau, il semble urgent de pouvoir nous rencontrer afin de définir un calendrier de traitement et de règlement des créances et sommes qui nous sont dues en conséquence de la défaillance de la société ARC BATIMENT, en vous faisant si c'est nécessaire accompagner de la SELARL V&V et de la société CEB à qui nous joignons copie de la présente.


Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.



Mathieu DECHAMPS
Directeur de Projet



Andres PENALOZA
Directeur Général Adjoint
BESIX France


NV BESIX SA
31 rue de Mogador
75009 Paris - France
Téléphone +33 (0) 1 53 57 86 00
Mail BesixFrance@besix.com
RCS Paris 428 793 582
SIREN 428 793 582 - TVA N° FR 29 428 793 582
BNP PARIBAS
IBAN FR76 3000 4008 1900 0118 8260 661 – BNPAFRPPPLZ


Qualité Iso 9001 - www.besix.com

 Entreprise Générale		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention					ARC BATIMENT Semaine 49 Décembre 2025	
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piocchage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	01/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des voiles panoramique	8	7,5	45	N3-08 / N13 A9	Panoramique
2	01/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Boucher les trous apparent dans les murs pour (bache)	1	7,5	7,5		R+23 Noyau
3	01/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piocchage seuil des resas	1	7,5	7,5		R+25 Noyau
4	01/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs	2	6,0	12		Zone 1 2 3 4
5	01/12/2025	trvx GO - ARC	arret de beton coffrage	2	6,0	12		Zone 1 2 3 4
6	01/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Ponçage Voire Noyau	2	4,3	8,5		R19-18 15
7	01/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finitions des voiles	1	7,5	7,5	R30 au R38	ESC E3
8	01/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE FINITION GAINÉ D'ASCENSEUR	2	7,5	15		OH AU N18 ASCENSEUR MC3
9	01/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8		R+15 ASCENSEUR MC1
10	02/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des voiles panoramique	3	7,5	22,5	N3-08	Panoramique
11	02/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piocchage seuil trop haut	1	7,0	7		R25 Zone EST
12	02/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise RESA pour SEDIB	1	7,5	7,5		R22 24 EST
13	02/12/2025	Nettoyage - ARC	Nettoyage et déplacement de matériaux	1	3,0	3		Zone 1 2 3 4
14	02/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
15	02/12/2025	trvx GO - ARC	arret de beton coffrage	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
16	02/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise finition du voile Piocchage + finition	2	4,3	8,5		R13 Noyau Zone HOTEL
17	02/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise finition du voile Ponçage Raccord	2	4,3	8,5		R15 Noyau Zone HOTEL
18	02/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finitions des voiles	1	7,5	7,5		ESC E3
19	02/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	7,5	15		R+12 ASCENSEUR MC1
20	03/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des voiles panoramique	3	7,5	22,5	N3-08	Panoramique
21	03/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise Mur boucher les trous apparent (BECHET)	1	7,5	7,5		R+23 Noyau
22	03/12/2025	trvx GO - ARC	arret de beton coffrage	3	5,3	16		Zone 1 2 3 4
23	03/12/2025	trvx GO - ARC	Demolition de beton	2	4,0	8		Zone 1 2 3 4
24	03/12/2025	trvx GO - ARC	Pose platine N41	1	7,0	7		Zone 1 2 3 4
25	03/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	RAMPE D'ACCES A REALISE	1	2,0	2		OB ASCENSEUR MC3
26	03/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	2,0	2		R+11 ASCENSEUR MC1
27	03/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	5,5	11		R+12 ASCENSEUR MC1
28	04/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des voiles panoramique	2	7,5	15	N3-08	Panoramique
29	04/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Boucher trou apparent sur les murs pour Bechet	1	7,5	7,5		R+24 Noyau
30	04/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise Resa pour SEDIB	1	7,5	7,5		R+22, 25
31	04/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs	1	4,0	4		Zone 1 2 3 4
32	04/12/2025	trvx GO - ARC	arret de beton coffrage	1	4,0	4		Zone 1 2 3 4
33	04/12/2025	trvx GO - ARC	Demolition de beton	2	5,0	10		Zone 1 2 3 4
34	04/12/2025	trvx GO - ARC	Pose platine N41	2	4,5	9		Zone 1 2 3 4
35	04/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des portes couloir	2	7,5	15	N12	
36	04/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	7,0	7		R+2 M ASCENSEUR MC6
37	04/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8		R+12 ASCENSEUR MC1
38	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des resas non conforme (piocchage)	3	7,0	21		R+23, 25
39	05/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Bouchage des trous apparent sur les murs pour (bechet)	1	7,0	7		R+24 Noyau
40	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise finition des resas (SEDIB)	1	7,0	7		R+26, 25 Noyau C+L C
41	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise Resa des ascenseurs	1	7,0	7		R+24, 25 Noyau
42	05/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
43	05/12/2025	trvx GO - ARC	Demolition de beton	2	5,0	10		Zone 1 2 3 4
44	05/12/2025	trvx GO - ARC	Pose platine N41	2	5,0	10		Zone 1 2 3 4
45	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des portes couloir	2	7,0	14	N12	
46	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	5,5	11		R+1 ASCENSEUR MC3
47	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	7,0	7		R+8 ASCENSEUR MC1
48	05/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8		R+9 ASCENSEUR MC1
49	06/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
50	06/12/2025	trvx GO - ARC	Pose de prédalle arret de beton de coffrage et bétonnage	2	7,5	15		Zone 1 2 3 4
51	06/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finitions des voiles	1	6,0	6		ESC E3
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
ingénieur chantier				1	6,00	80,00 €	480 €	
Chef d'équipe				6	52,00	50,00 €	2 600 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				20	512,50	46,00 €	23 575 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							26 655,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						1 178,75 €	
Sous-total C. Equipement							1 178,75 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						2 357,50 €	
Sous-total D. Matériaux							2 357,50 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						2 665,50 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							2 665,50 €	
TOTAL DE REFACTURATION S49 DECEMBRE 2025 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							32 856,75 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean PI D'ALO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				

 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention	ARC BATIMENT Semaine 50 Decembre 2025						
	Nature des travaux : Coffrage, décoffrage, bétonnage, pichage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	08/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	3	7,5	22,5	N13-N16	Panoramique
2	08/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	3	7,5	22,5		Zone 1 2 3 4
3	08/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	2	6,0	12		Zone 1 2 3 4
4	08/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Bouchage des trous apparents, bechet	1	7,5	7,5	R26	Noyau
5	08/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise de finition voile/pichage plus finition	2	4,3	8,5	R14	Noyau/Zone Hotel
6	08/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Décoffrage des carreaux	1	4,0	4	N3	
7	08/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	5,5	11		SS1 ASCENSEUR MC1
8	08/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8		R+1 ASCENSEUR MC3
9	08/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	REPRISE FINITION MURALE	1	7,0	7		R+1 01.01
10	08/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8		R+7 ASCENSEUR MC1
11	08/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	7,0	7		R+8 ASCENSEUR MC1
12	09/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	2	7,5	15	N13-N16	Panoramique
13	09/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	4	6,1	24,5		Zone 1 2 3 4
14	09/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	2	7,5	15		Zone 1 2 3 4
15	09/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de beton coffrage et bétonnage	2	4,5	9		Zone 1 2 3 4
16	09/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Pichage des portes couloir et finition	2	7,5	15	N12	
17	09/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	2,0	2		SS1 ASCENSEUR MC1
18	09/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	6,5	13		OH ASCENSEUR MC1
19	09/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	6,0	6		R+1 ASCENSEUR MC3
20	10/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	3	5,5	16,5	N13-N16	Panoramique
21	10/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	3	6,8	20,5		Zone 1 2 3 4
22	10/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	1	5,0	5		Zone 1 2 3 4
23	10/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de beton coffrage et bétonnage	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
24	10/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise mur pour bechet	1	7,5	7,5	R26	Noyau
25	11/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	1	7,5	7,5	N16	Panoramique
26	11/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	4	7,3	29		Zone 1 2 3 4
27	11/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de beton coffrage et bétonnage	2	4,5	9		Zone 1 2 3 4
28	11/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise mur pour bechet	1	7,5	7,5	R27	Noyau
29	11/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTÉAU	2	7,5	15		SS1 ASCENSEUR MC1
30	11/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	REPRISE FINITION MURALE	2	4,5	9		N28 04.01
31	12/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	3	7,3	22		Zone 1 2 3 4
32	12/12/2025	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
33	12/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de beton coffrage et bétonnage	1	4,0	4		Zone 1 2 3 4
34	12/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des murs pour bechet plus reprise seuil d'ascenseurs	2	7,0	14	R28	Noyau
35	12/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DE BAIES	1	4,0	4		N01 ASCENSEUR AB
36	12/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DE BAIES	2	5,0	10		OB ASCENSEUR MC3
37	12/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	REPRISE FINITION MURALE	2	7,0	14		N19 ZONE 3 / GT04.01 & GT 04.02
38	13/12/2025	trvx GO - ARC	Décoffrage premurs	2	7,0	14		Zone 1 2 3 4
39	13/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de beton coffrage et bétonnage	1	6,0	6		Zone 1 2 3 4
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation	Nombre	Hrs Totales	Coût/hr	Total				
Conducteur								
Ingenieur chantier	1	5,00	80,00 €	400 €				
Chef d'équipe	5	45,00	50,00 €	2 250 €				
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard	17	444,00	46,00 €	20 424 €				
Sous-total B. Main d'Oeuvre				23 074,00 €				
C. Equipement								
ID	Description	Total						
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux	1 021,20 €						
Sous-total C. Equipement		1 021,20 €						
D. Matériaux								
ID	Description	Total						
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux	2 042,40 €						
Sous-total D. Matériaux		2 042,40 €						
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description	Total						
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux	2 307,40 €						
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs		2 307,40 €						
TOTAL DE REFACTURATION 550 DECEMBRE 2025 (B+C+D+E) ARC BATIMENT			28 445,00 €					
Directeur Exécution : Jean DI PAOLO		Directeur de Projet : Koen DE ROOY						
Signe par :		Signe par :						
Date :		Date :						

 Entreprise Générale		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention				ARC BATIMENT Semaine 51 Décembre 2025		
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	15/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DE FINITION	1	7,0	7		OH A N13 ASCENSEUR MC3
2	15/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE	1	4,0	4		OB ASCENSEUR A6
3	15/12/2025	Nettoyage - ARC	Nettoyage et déplacement de matériaux	1	1,5	1,5		Zone 1 2 3 4
4	15/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	3	7,5	22,5	N13-N16	Panoramique
5	15/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise piochage ragréage finition dans le CHC et C+D	2	7,5	15	R28/27	Toute Zone
6	15/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise des voiles ,piochage nettoyage rebouchage et finition	3	7,5	22,5	R36	Zone 2
7	15/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise finition du voile, piochage finition et ponçage	2	6,0	12	R15	Hotel
8	16/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE	2	7,5	15		ZONE 3 / MC1 OB A N12
9	16/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	2	7,5	15	N13-N16	Panoramique
10	16/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Rebouchage et finition	2	7,5	15	R36	E4
11	17/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE	2	7,5	15		ZONE 3 / MC1 S51
12	17/12/2025	trvx GO - ARC	Pose des predalle arrêt de béton coffrage et bétonnage	1	7,0	7		Zone 1 2 3 4
13	17/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	3	5,5	16,5	N13-N16	Panoramique
14	18/12/2025	trvx GO - ARC	COULAGE DE BETON MANQUANT SUR LE PREMUR	2	7,5	15		ZONE 3 / MC1 N10 A N15
15	18/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DE FINITION SUR LA BAIE	2	7,5	15		N01 ASCENSEUR A8 & A7
16	18/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Finition voile	1	7,5	7,5	N16	Panoramique
17	18/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise de finition voile ponçage	2	4,3	8,5	R17	Noyau
18	19/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DE FINITION SUR LA BAIE	2	7,0	14		N01 ASCENSEUR A7 / N03 A1 A2
19	19/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise finition Du voile, ponçage/ raccord plus tiges NID d'abeille	2	4,3	8,5	R17	Noyau Hotel
20	Semaine 51	Nettoyage divers	Prorata (en fonction de l'effectif)	1	1,9	1,93		
21	Semaine 51	Logistique divers	Prorata (en fonction de l'effectif)	3	5,1	15,39		
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Coût/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	3,00	80,00 €	240 €	
Chef d'équipe				3	26,00	50,00 €	1 500 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				8	253,82	46,00 €	11 676 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							13 215,72 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						583,79 €	
Sous-total C. Equipement							583,79 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						1167,57 €	
Sous-total D. Matériaux							1 167,57 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						1321,57 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							1 321,57 €	
TOTAL DE REFACTURATION S51 DÉCEMBRE 2025 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							16 288,65 €	
Directeur Execution Signe par : Jean DI PAOLO Date:				Directeur de Projet Signe par : Koen DE ROOY Date:				

 Entreprise Générale		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention					ARC BATIMENT Semaine 52 Décembre 2025	
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC)	2	7,5	15		Panoramique
2	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise sol, piochage devant les ascenseur pour pose du caniveau	1	7,5	7,5	R29	Noyau
3	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piochage talonnette de ascenseur	3	5,7	17	N21	Noyau
4	22/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise finition du voile ponçage	2	4,3	8,5	N17	Noyau
5	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE DES BAIES	1	7,5	7,5		N03 A1,A2,A4
6	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	1	7,5	7,5		N03 A1,A2,A4
7	22/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE	2	7,5	15		N04 ASCENSEURS A9 ,A8, A4
8	23/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC)	2	7,5	15		Panoramique
9	23/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piochage talonnette de ascenseur	2	4,5	9	R19	Noyau
10	23/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE SUR LES BAIES	2	7,5	15		N04 ASCENSEURS A10 ,A12
11	23/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE SUR LES BAIES	2	4,0	8		N03ASCENSEURS A1,A4
12	23/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION DANS LA CUVE	1	3,0	3		MC1 S52
13	24/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC)	2	7,5	15		Panoramique
14	24/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Reprise dans le CHC exterieur du noyau	2	7,5	15	R29/30/31/32	Noyau
15	24/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION MURALE SUR LES BAIES	2	7,5	15		N04 ASCENSEURS A10 ,A12
16	24/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION DANS LA CUVE	1	7,5	7,5		MC 3 S52
17	24/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piochage talonnette de ascenseur	3	5,7	17	N19/20	
18	26/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC)	2	7,0	14		Panoramique
19	26/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Ponçages des voiles	2	7,0	14	E4	
20	26/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	2	7,0	14		N02 ASECENSEUR A5,A8,A7,A9
21	26/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	2	7,0	14		N01 ASECENSEUR A12,A11,A7,A9
22	27/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC)	2	6,0	12		Panoramique
23	27/12/2025	Reprise Finition Noyau - ARC	Pansages des voile	2	6,0	12	E4	
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur							240 €	
Ingénieur chantier				1	3,00	80,00 €	1 400 €	
Chef d'équipe				4	28,00	50,00 €		
Opérateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				8	277,50	46,00 €	12 765 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							14 405,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						638,25 €	
Sous-total C. Equipement							638,25 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						1 276,50 €	
Sous-total D. Matériaux							1 276,50 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						1 440,50 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							1 440,50 €	
TOTAL DE REFACTURATION S52 DECEMBRE 2025 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							17 760,25 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				

 Entreprise Générale		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention					ARC BATIMENT Semaine 01 Janvier 2026	
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	29/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	2	7,5	15		N01 ASCENSEUR A5,A8,A9
2	29/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	4	6,6	26,5		N02 ASCENSEUR A2,A3,A4 MC2
3	29/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES TALONNETTES	2	7,5	15		N02M ET N10 ASCENSEURS HL1,HL2,HL3
4	29/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	7,5	15		Panoramique
5	29/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Finition porte piochage des porte Couloir	1	7,5	7,5	N9/10,12 F4	
6	30/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	2	7,5	15		N01 ASCENSEUR A1,A2,A3
7	30/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	4	7,5	30		N02 ASCENSEUR A1,A11,A12, AP2,
8	30/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES TALONNETTES	2	7,5	15		N11 ET N10 ASCENSEURS HL1,HL2,HL3
9	30/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	7,5	15		Panoramique
10	31/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	2	7,5	15		N01 ASCENSEUR AP2,A2,A4
11	31/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	3	7,5	22,5		N03 ASCENSEUR A10,A11,A12,A9,A7
12	31/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	6,0	12		Panoramique
13	31/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Piochage porte couloir	2	7,5	15	N10 /11/12	
14	31/12/2025	Reprise Finition autres - ARC	Finition des portes couloir	1	7,5	7,5	N10	Zone 1
15	02/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	1	5,0	5		N01 ASCENSEUR MC6
16	02/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	1	5,0	5		N02M ASCENSEUR AK,
17	02/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	1	5,0	5		N04 ASCENSEUR A10, A11
18	02/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	FINITION SUR LES BAIES	1	7,5	7,5		N03 ASCENSEUR A03,A11,A12,A02
19	02/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	7,0	14		Panoramique
20	03/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	6,0	12		Panoramique
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	3,00	80,00 €	240 €	
Chef d'équipe				3	28,00	50,00 €	1 400 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				8	274,50	46,00 €	12 627 €	
Sous-total B. Main d'Ouvre							14 267,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						631,35 €	
Sous-total C. Equipement						631,35 €		
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						1 262,70 €	
Sous-total D. Matériaux						1 262,70 €		
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						1426,70 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs						1 426,70 €		
TOTAL DE REFACTORATION S01 JANVIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							17 587,75 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				



Entreprise

Nature des travaux

Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention

Coffrage, décaissage, bétonnage, pontage, reprises, de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT

ARC BATIMENT

Semaine 04
Janvier 2016

A. Descriptions des travaux

ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Étage	Lieu
1	19/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des zones pour on	2	7,5	15	R5-Z6	CHC
2	19/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N01 A1 A2 A3 A4
3	19/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N01 A1 A2 A3 A4 MCI A1
4	20/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des zones pour on	2	7,5	15		Zone 1 2 3 4
5	20/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des zones pour on	2	7,5	15		CHC
6	20/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	BATS D'ASCENSEURS	2	7,5	15	R5-Z6	N10 A1 A2 A3 MCI
7	20/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	BATS D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N11 A10 A21 A12 MCI
8	20/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	BATS D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N12 A1 A2 A1 A4
9	23/01/2016	Nettoyage - ARC	engagement coffrage anils	5	17,5	87,5		Zone 1 2 3 4
10	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise de gâches pour on	2	4,3	8,3		CHC
11	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N10 A1 A2 A3 MCI
12	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N11 A1 A2 A3 MCI
13	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N12 A1 A2 A3 A4
14	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		Zone 1 2 3 4
15	22/01/2016	Nettoyage - ARC	Reprise des zones pour on	2	4,3	8,3		CHC
16	22/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise de portes pour on	2	7,5	15		CHC
17	22/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des zones pour on	2	7,5	15		M05-Z8
18	22/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N10 A1 A2 A3 MCI A10 A11
19	22/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N11 A1 A2 A3
20	22/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N12 A1 A2 A3 A4 A8
21	23/01/2016	Nettoyage - ARC	D'ASCENSEURS	2	7,5	15		Zone 1 2 3 4
22	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	engagement coffrage anils	2	5,2	10,4		CHC
23	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	Reprise des zones pour on	2	7,0	14		CHC
24	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N10 A10 A11 MCI
25	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N11 MCI
26	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	1	7,5	7,5		N11 A1 A2 A3 A4 MCI A1
27	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,5	15		N12 A3 MCI MCI A1
28	23/01/2016	Reprise Finition autres - ARC	HIGHCHAGE - REPRIS DES FINITIONS SUR BATS	2	7,0	14		TR1000A3516

B. Main d'œuvre

Qualification/Description	Nombre	Hrs Totales	Cout/HR	Total
Conducteur	1	5,00	80,00 €	400 €
Ingénieur-Chauffeur	1	4,00	50,00 €	200 €
Chef d'équipe	2	41,00	50,00 €	2.050 €
Opérateur (travaux soudés/hautes)				
Opérateur qualifié	15	435,50	46,00 €	19.972 €
Sous-total B. Main d'œuvre				22.122,00 €

C. Equipement

ID	Description	Total
1	Cout de l'embauche des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux	978,65 €
Sous-total C. Equipement		978,65 €

D. Matériaux

ID	Description	Total
1	Cout de l'embauche des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux	1.957,20 €
Sous-total D. Matériaux		1.957,20 €

E. Frais généraux & Administratifs

ID	Description	Total
1	Cout de l'embauche des Van généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux	2.111,36 €
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs		2.111,36 €
Total		27.273,25 €

TOTAL DE REFACTURATION SOUS JAVIER 2016 (B-C-D-E) ARC BATIMENT

Directeur Exécution


Signé par Jean DI PAOLO


Directeur de Projet


Signé par Koen DE ROOY


Date


Date


 Entreprise Générale		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention				ARC BATIMENT Semaine 05 Janvier 2026		
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	26/01/2026	Nettoyage - ARC	rangement coffrage MILLS	3	5,3	16		Zone 1 2 3 4
2	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	Piochage de talonnette	2	6,0	12	SS1	TPG94
3	26/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC) N35	2	4,0	8		
4	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N13 A1, A2, A4
5	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N14 A1, A1, MC3
6	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N10 MC1, A10, MC1
7	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES BAIES DE PORTES METALLIQUES P1225 R05-36	2	7,5	15		N05
8	26/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 MC3, A10
9	27/01/2026	Nettoyage - ARC	rangement coffrage MILLS	3	5,3	16		Zone 1 2 3 4
10	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	Piochage de talonnette + finition nettoyage	2	4,0	8	SS1	TPG94
11	27/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC) N35 N36	4	7,5	30		
12	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N13 N5,1, MC1
13	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N14 S1,1, MC3
14	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N16 H1,1, H1,2, H1,3
15	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES BAIES DE PORTES METALLIQUES R05-36	1	7,5	7,5		N5
16	27/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 MC3, A10, A1, A3, H1,1, H1,2, H1,3
17	28/01/2026	Nettoyage - ARC	rangement coffrage MILLS	2	7,0	14		Zone 1 2 3 4
18	28/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC) N37	2	4,0	8		
19	28/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N13 S1,1, MC1
20	28/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N16 H1,1, H1,2, H1,3
21	28/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES BAIES DE PORTES METALLIQUES R05-36	1	7,5	7,5		N5
22	28/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 MC3, A1, A3, H1,1, H1,2, H1,3, S1,1, MC1
23	29/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	Piochage tete de voile non conforme	1	3,5	3,5	R23	
24	29/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	Finition noyau	1	4,0	4		
25	29/01/2026	Nettoyage - ARC	rangement coffrage MILLS	2	7,0	14		Zone 1 2 3 4
26	29/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	A Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) (ARC) N38 N39	2	7,5	15		
27	29/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N18 H1,1, H1,2, A6, A5
28	29/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 H1,1, H1,2, H1,3, A3, MC3, MC1
29	29/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES BAIES DE PORTES METALLIQUES R06-78	1	7,5	7,5		N6
30	29/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 MC3, A1, A3, H1,1, H1,2, H1,3, S1,1, MC1
31	30/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise voile piochée et finition	3	6,7	20	R19	
32	30/01/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	Piochage tete de voile non conforme	1	7,0	7	R23	CHC
33	30/01/2026	Nettoyage - ARC	rangement coffrage MILLS	3	7,0	21		Zone 1 2 3 4
34	30/01/2026	trvx GG - ARC	Changement camion MILLS	3	7,0	21		Zone 1 2 3 4
35	30/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,0	14		N18 A3, A6, S1,1, H1,1, H1,3
36	30/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,0	14		N16 H1,1, H1,2, H1,3, A3, MC3, S1,1
37	30/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES BAIES DE PORTES METALLIQUES R05-121, R05-81	1	7,0	7		N05
38	30/01/2026	Reprise Finition autres - ARC	PIOCHAGE + REPRISE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,0	14		N15 A1, A3, H1,1, H1,2, S1,1
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur				1	5,00	80,00 €	400 €	
Ingénieur chantier				5	48,00	50,00 €	2.400 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Owner qualifié								
Owner Standard							21.919 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							24 719,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						1 095,95 €	
Sous-total C. Equipement							1 095,95 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						2191,90 €	
Sous-total D. Matériaux							2 191,90 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						2471,90 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							2 471,90 €	
TOTAL DE REFACTORATION S05 JANVIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							30 478,75 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				


 Entreprise Générale Nature des Travaux		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention Cotrage / décofrage, bétonnage, pochage - reprises de finition et protections des zones de travail Pour le compte de ARC BATIMENT				ARC BATIMENT Semaine 06 Février 2026		
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre. pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Étage	MRU
1	02/02/2026	Reprise Finition Niveaux	Pochage béton	1	7,5	7,5	R19	CNC NIVEAU/SUP
2	02/02/2026	Reprise Finition Niveaux	Reprise Finition de votre BOUDAGE	3	5,7	17	R19	Zone 1
3	02/02/2026	Nettoyage - ARC	Opération de déblaiement	3	7,5	22,5		Zone 1, 2, 3, 4
4	02/02/2026	Reprise Finition autres	A Finition votre BOUDAGE - rebouchage trou de bouchon (ARC) N16	1	7,5	7,5		Panoramique
5	02/02/2026	Reprise Finition autres	POCHAGE - REPRISSE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N18 S13-H17,HL3
6	02/02/2026	Reprise Finition autres	POCHAGE - REPRISSE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	1	7,5	7,5		N17 AS, AB
7	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE DE L'INTÉRIEUR POUR LA PORTE EN TAILLAGE	2	7,5	15		NOE
8	02/02/2026	Reprise Finition autres	POCHAGE - REPRISSE DES FINITIONS SUR BAIES D'ASCENSEURS	2	7,5	15		N15 HL3-HL1,SL1,ARC2
9	02/02/2026	Reprise Finition Niveau	Reprise Finition de votre BOUDAGE	3	5,7	17	R19	Zone 1
10	02/02/2026	Nettoyage - ARC	Opération de déblaiement	3	7,5	22,5		Zone 1, 2, 3, 4
11	02/02/2026	Reprise Finition autres	A Finition votre BOUDAGE - rebouchage trou de bouchon (ARC) N16	1	7,5	7,5		Panoramique
12	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	4,0	4		N14 ASCENSEUR MC1
13	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	4,0	4		N15 ASCENSEUR MC2
14	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	7,0	7		N13 ASCENSEUR MC1
15	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	7,0	7		N17 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
16	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	4,0	4		N13 ASCENSEUR SL1- AB
17	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	4,0	4		N12 ASCENSEUR AS, AB
18	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N13 ASCENSEUR AS
19	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	4,0	4		N19 ASCENSEUR AB
20	02/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	3,0	3		N18 ASCENSEUR AB
21	04/02/2026	Reprise Finition Niveau	Pochage béton non conforme	3	7,5	22,5	R23	Sol
22	04/02/2026	Reprise Finition Niveau	Reprise Finition de votre BOUDAGE	3	6,3	19	R19	Zone 1
23	04/02/2026	Nettoyage - ARC	Opération de déblaiement	3	7,5	22,5		Zone 1, 2, 3, 4
24	04/02/2026	Reprise Finition autres	A Finition votre BOUDAGE - rebouchage trou de bouchon (ARC) N16	1	7,5	7,5		Panoramique
25	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	6,0	6		N19 ASCENSEUR MC1
26	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N14 ASCENSEUR MC1
27	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N17 ASCENSEUR SL3
28	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	2	5,0	10		N17 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
29	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N19 ASCENSEUR AB
30	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	4,0	4		N19 ASCENSEUR AB
31	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	3,0	3		N20 ASCENSEUR AB
32	04/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	3,0	3		N20 ASCENSEUR AB
33	05/02/2026	Reprise Finition autres	Cotrage béton non conforme	2	7,5	15	R31	CNC
34	05/02/2026	Reprise Finition Niveau	Pochage béton non conforme	1	7,5	7,5	R23	Sol
35	05/02/2026	Reprise Finition autres	A Finition votre BOUDAGE - rebouchage trou de bouchon (ARC) N16	1	7,5	7,5		Panoramique
36	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N18 ASCENSEUR MC3
37	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N18 ASCENSEUR MC1
38	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N19 ASCENSEUR MC1
39	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N20 ASCENSEUR AB
40	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	10	5,0	50		N20 ASCENSEUR AB
41	05/02/2026	Reprise Finition autres	Pochage de béton	7	5,0	35	R31	CNC
42	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N18 ASCENSEUR MC1
43	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE L'INTÉRIEUR	1	5,0	5		N14 ASCENSEUR MC1
44	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	3,0	3		N14 ASCENSEUR R1- AB
45	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N20 ASCENSEUR AB
46	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N21 ASCENSEUR AS
47	05/02/2026	Reprise Finition autres	REPRISSE BAIE	1	5,0	5		N21 ASCENSEUR AB
B. Main d'Œuvre								
Qualification/Désignation			Nombre	Hrs Totales	Coût/Hr	Total		
Conducteur						170 €		
Ingénieur chantier			1	4,00	40,00 €	40,00 €		
Chef d'équipe			6	45,00	50,00 €	2,000 €		
Opérateur (engins lourds/légers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard			12	393,00	48,00 €	18,078 €		
Sous-total B. Main d'Œuvre						20,398,00 €		
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des Equipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						903,90 €	
Sous-total C. Equipement						903,90 €		
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						1,027,80 €	
Sous-total D. Matériaux						1,027,80 €		
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des Frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						2,039,80 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs						2,039,80 €		
TOTAL DE REFACTURATION S06 FEVRIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							25,149,50 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signé par : Jean DI PAOLO				Signé par : Koen DE ROOY				
Date :				Date :				


 Entreprise Générale Nature des travaux		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention Coffrage, décoffrage, bétonnage, pochage reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT					ARC BATIMENT Semaine 07 Février 2026	
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	09/02/2026	trvx GO - ARC	Pose premiers	5	7,4	37		Zone 1 2 3 4
2	09/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	Finition voile escalier - poteau N10 à N18	2	7,5	15	R35-38	EB
3	09/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTES IDENTIFIÉES SUR LES PLANS DE COFFRAGE	1	7,0	7		R+8 ASCENSEUR S11
4	09/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,5	9		N21 ASCENSEUR AB
5	09/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	6,0	6		N21 ASCENSEUR AB
6	10/02/2026	trvx GO - ARC	Pose premiers	5	7,4	37		Zone 1 2 3 4
7	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	7,5	15		R+1 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
8	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	7,5	15		R+2 ASCENSEUR HL2, HL3
9	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	2,0	2		N21 ASCENSEUR AB
10	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	4,0	4		N21 ASCENSEUR AB
11	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,5	9		N21 ASCENSEUR MAC2
12	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprise portes	3	5,7	17	R18	CHC
13	10/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (pochage, rebouchage trou de banche) [ARC]	4	7,5	30		Panoramique
14	11/02/2026	trvx GO - ARC	Pose premiers	4	6,0	24		Zone 1 2 3 4
15	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	2,0	2		R+1 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
16	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	6,0	12		R+2 ASCENSEUR HL2, HL3
17	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	1	2,0	2		R+5 ASCENSEUR HL3, HL2
18	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTES	1	4,0	4		R+9 ASCENSEUR S11
19	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	4,0	8		R+11 ASCENSEUR HL3, HL2, H1
20	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	6,5	13		R+12 ASCENSEUR HL3, HL2, H1
21	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	5,0	5		N21 ASCENSEUR ML2
22	11/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (pochage, rebouchage trou de banche) [ARC]	1	5,7	17		Panoramique
23	12/02/2026	trvx GO - ARC	Pose premiers	2	4,3	8,5		Zone 1 2 3 4
24	12/02/2026	trvx GO - ARC	Coffrage premiers et bétonnage	2	7,0	14		Zone 1 2 3 4
25	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	Pochage béton dans voile cage escalier	1	7,5	7,5	R36	
26	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	Coffrage roulage talonnette	1	2,0	2	R11	Zone 3
27	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	7,5	15		R+5 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
28	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTE	1	5,0	10		R+10 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
29	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	4,0	8		R+12 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
30	12/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (pochage, rebouchage trou de banche) [ARC]	3	5,7	17		Panoramique
31	13/02/2026	trvx GO - ARC	Pose premiers	7	6,3	12,5		Zone 1 2 3 4
32	13/02/2026	trvx GO - ARC	Coffrage premiers et bétonnage	3	6,5	19,5		Zone 1 2 3 4
33	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTE	2	5,8	11,5		R+2 CUSINE
34	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	4,0	8		R+6 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
35	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	1	6,0	6		R+8 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
36	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE LINTEAU	2	5,0	10		R+9 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
37	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTE	1	5,0	5		R+12 ASCENSEUR S11
38	13/02/2026	Reprise Finition autres - ARC	A Finition voile (pochage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	7,0	14		Panoramique
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur				1	5,00	80,00 €	400 €	
Ingénieur chantier				5	46,00	50,00 €	2.300 €	
Opérateur (engins lourds/élégers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				13	458,50	46,00 €	21.093 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							23 793,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						1 054,55 €	
Sous-total C. Equipement							1 054,55 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						2 109,10 €	
Sous-total D. Matériaux							2 109,10 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						2379,10 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							2 379,10 €	
TOTAL DE FACTURATION S07 FEVRIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							29 333,75 €	
Directeur Execution				Directeur de Projet				
Signé par Jean DI PAOLO				Signé par Koen DE ROOY				
Date				Date				


 Entreprise Générale Nature des travaux		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT					ARC BATIMENT Semaine 08 Février 2026	
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Étage	Lieu
1	16/02/2026	Reprise finition Noyau - ARC	Reprise mur piochage / finition	1	7,0	7	R23	Nord/sud
2	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE LINTÉAU	2	6,0	12		R+6 ASCENSEUR HL1
3	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTE	1	5,0	5		R+7 ASCENSEUR HL2
4	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE ET LINTÉAU	2	6,0	12		R+8 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
5	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	4,5	9		R+9 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
6	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE LINTÉAU	1	2,0	2		R+12 ASCENSEUR SL1
7	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE TALONNETTE IDENTIFIÉ SUR LE PLANS DE COFFRAGE	1	4,0	4		R+12 ASCENSEUR HL1
8	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE LINTÉAU	1	3,0	3		R+12 ASCENSEUR HL1, HL2, HL3
9	16/02/2026	Reprise finition autres - ARC	A finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	2	7,0	14		Panoramique
10	17/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE LINTÉAU	1	2,0	2		R+6 ASCENSEUR HL1
11	17/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE ET LINTÉAU	1	5,0	5		R+7 ASCENSEUR HL2
12	17/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	4,0	4		R+18 ASCENSEUR A7
13	17/02/2026	Reprise finition autres - ARC	A finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	1	7,0	7		Panoramique
14	18/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	7,0	14		R+18 ASCENSEUR A7
15	18/02/2026	Reprise finition autres - ARC	A finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	1	7,0	7		Panoramique
16	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	Piochage de talonnette pour poste bati de portes couper acier nettoyage	1	3,5	3,5	DB	Zone 2
17	19/02/2026	Reprise finition Noyau - ARC	1pers piochage / finition mur	1	7,0	7	R25	Sud/ouest
18	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	Reprise des portes	3	5,3	16	R18	CHC
19	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	2,0	2		R+18 ASCENSEUR A7
20	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	4,0	4		R+19 ASCENSEUR A7
21	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	A finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	1	7,0	7		Panoramique
22	19/02/2026	Reprise finition autres - ARC	Rebouchage de trou de tige dans voile de noyau	1	7,0	7	R39	
23	20/02/2026	Reprise finition Noyau - ARC	1pers piochage / finition mur	1	7,0	7	R25	Sud/ouest
24	20/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	7,0	14		R+3 PORTE DE SÉCRÉTARIAT
25	20/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	2	5,5	11		R+20 ASCENSEUR A7
26	20/02/2026	Reprise finition autres - ARC	REPRISE BAIE	1	3,0	3		R+21 ASCENSEUR A7
27	20/02/2026	Reprise finition autres - ARC	A finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche) [ARC]	1	7,0	7		Panoramique
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur				1	2,00	80,00 €	160 €	
Ingénieur chantier				5	20,00	50,00 €	1 000 €	
Opérateur (engins lourds/légers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				2	195,50	46,00 €	8 993 €	
Sous-total B. Main d'Ouvre							10 153,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Cout de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						449,65 €	
Sous-total C. Equipement							449,65 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Couts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						899,30 €	
Sous-total D. Matériaux							899,30 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Couts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						1 015,30 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							1 015,30 €	
TOTAL DE REFACTURATION 508 FEVRIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							12 517,25 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signé par Jean DI PAOLO				Signé par Koen DE ROOY				
Date				Date				


 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires						ARC BATIMENT	
	Fiche d'Intervention						Semaine 09 Février 2026	
Nature des travaux:	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	23/02/2026	trvx GO - ARC	Depose des it's et rangement	1	2,0	2		Zone 1 & 2 & 3 & 4
2	23/02/2026	trvx GO - ARC	Pose des platines	2	7,5	15		Zone 1 & 2 & 3 & 4
3	23/02/2026	trvx GO - ARC	Coffrage prémurs et bétonnage	1	5,0	5		Zone 1 & 2 & 3 & 4
4	25/02/2026	trvx GO - ARC	Coffrage prémurs et bétonnage	6	6,9	41,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4
5	25/02/2026	trvx GO - ARC	Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche)	2	7,0	14		Panoramique
6	26/02/2026	trvx GO - ARC	Coffrage prémurs et bétonnage	6	6,7	40		Zone 1 & 2 & 3 & 4
7	26/02/2026	trvx GO - ARC	Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche)	2	7,0	14		Panoramique
8	27/02/2026	trvx GO - ARC	Depose des it's et rangement	2	4,5	9		Zone 1 & 2 & 3 & 4
9	27/02/2026	trvx GO - ARC	Finition voile (ponçage, rebouchage trou de banche)	2	7,0	14		Panoramique
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	2,00	80,00 €	160 €	
Chef d'equipe				2	16,00	50,00 €	800 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				6	154,50	46,00 €	7 107 €	
Sous-total B. Main d'Œuvre							8 067,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						355,35 €	
Sous-total C. Equipement							355,35 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						710,70 €	
Sous-total D. Matériaux							710,70 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						806,70 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							806,70 €	
TOTAL DE REFACTURATION S09 FEVRIER 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							9 939,75 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				


 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires						ARC BATIMENT	
	Fiche d'Intervention						Semaine 10 Mars 2026	
Nature des travaux:	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	02/03/2026	trvx GO - ARC	Coffrage prémurs et bétonnage + pose des "uttants"	6	6,7	40		Zone 1 & 2 & 3 & 4
2	02/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise finition(voile)	2	4,0	8	N20	Zone 1
3	02/03/2026	reprise GO pour porte	Piochage des portes	4	7,0	28	N19 N20	CHC
4	02/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise résa. Des ascenseurs	2	7,0	14	N31	CHC
5	03/03/2026	trvx GO - ARC	Piochage des portes CHC	2	7,0	14	N21	CHC
6	04/03/2026	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage + ferrailage	5	7,5	37,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4
7	04/03/2026	trvx GO - ARC	Piochage des portes	1	7,0	7	N16	CHC
8	06/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	7,0	14	OBD2	Ascenseur APC
9	09/25-02/26	Impression COPTOS	Refecturation impression coptos	43	7,4	316,84		
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur				1	5,00	80,00 €	400 €	
Ingenieur chantier				5	48,00	50,00 €	2 400 €	
Chef d'équipe								
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				43	479,34	46,00 €	22 050 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							24 849,64 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						1 102,48 €	
Sous-total C. Equipement							1 102,48 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						2 204,96 €	
Sous-total D. Matériaux							2 204,96 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						2 484,96 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							2 484,96 €	
TOTAL DE REFACTURATION S10 MARS 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							30 642,05 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				


 Entreprise Générale Nature des travaux.		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention					ARC BATIMENT Semaine 11 Mars 2026	
		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	09/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise des portes, piochage + finitions	3	5,3	16	N21	Zone 1
2	09/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE DE TABLEAU	2	7,0	14	S51	AP1
3	09/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE TABLEAU SELON LE DETAIL FOURNI PAR LE BUREAU TECHNIQUE	2	7,0	14	N2 & 02M	
4	10/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise finition du porte piochage + finition	2	4,0	8	N21	Zone 1
5	11/03/2026	trvx GO - ARC	Pose prémurs	2	6,5	13		Zone 1 & 2 & 3 & 4
6	11/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise de finition de tête de voile + piochage + finition	2	4,0	8	N13	Zone 1 & 2 & 3 & 4
7	11/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise résé pour Sedib	2	7,0	14	N23 & N24	Zone 2 & 3
8	12/03/2026	trvx GO - ARC	Pose prémurs	6	6,7	40		Zone 1 & 2 & 3 & 4
9	12/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise de finition tête de voile + ponçage des raccords	2	5,0	10	N14	CHC / Hôtel
10	12/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	1	6,0	6	S51	APC
11	12/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	4,0	8	E1	E1
12	13/03/2026	trvx GO - ARC	Pose prémurs	3	6,7	20		Zone 1 & 2 & 3 & 4
13	13/03/2026	trvx GO - ARC	Coffrage prémurs et bétonnage	2	7,5	15		Zone 1 & 2 & 3 & 4
14	13/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise de finition des tête de voile + ponçage	2	4,0	8	N13 & N14	CHC / Hôtel
15	13/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	5,0	10	S51	AP1
16	13/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	1	4,0	4	S52	AP1
17	14/03/2026	trvx GO - ARC	Pose prémurs	2	7,5	15		Zone 1 & 2 & 3 & 4
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
Ingénieur chantier				1	3,00	80,00 €	240 €	
Chef d'équipe				4	23,00	50,00 €	1 150 €	
Opérateur (engins lourds/légers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				6	223,00	46,00 €	10 258 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							11 648,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Cout de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						512,90 €	
Sous-total C. Equipement				512,90 €				
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Couts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						1025,80 €	
Sous-total D. Matériaux				1 025,80 €				
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Couts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						1164,80 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs				1 164,80 €				
TOTAL DE REFACTORATION S11 MARS 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							14 351,50 €	
Directeur Exécution Signe par : Jean DI PAOLO Date:				Directeur de Projet Signe par : Koen DE ROOY Date:				


 Entreprise Generale	Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention							ARC BATIMENT	
	Nature des travaux: Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							Semaine 12 Mars 2026	
A. Descriptions des travaux									
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu	
1	16/03/2026	trvx GO - ARC	Coffrage premurs et bétonnage	2	6,8	13,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4	
2	16/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	7,0	14	SS2	Ascenseur	
3	17/03/2026	trvx GO - ARC	Pose pre-dalle	3	5,8	17,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4	
4	17/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	1	3,0	3	SS2	Ascenseur	
5	17/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	5,5	11	AP1	Ascenseur	
6	18/03/2026	trvx GO - ARC	Ferraillage det bétonnage de pre-dalle	3	7,2	21,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4	
7	18/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	7,0	14	AP1	E1	
8	19/03/2026	trvx GO - ARC	Ferraillage det bétonnage de pre-dalle	3	7,5	22,5		Zone 1 & 2 & 3 & 4	
9	19/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	1	4,0	4	SS1	Ascenseur	
10	19/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	5,0	10	AP1	Ascenseur	
11	20/03/2026	trvx GO - ARC	Coffrage des murs	4	6,3	25	PH44	Zone 1 & 2 & 3 & 4	
12	20/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE FINITION ET REBOUCHAGE DE TROU DE COFFRAGE	2	7,0	14	AB	Ascenseur	
13	21/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE FINITION ET REBOUCHAGE DE TROU DE COFFRAGE	2	7,0	14	AB	Ascenseur	
B. Main d'Oeuvre									
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total		
Conducteur									
Ingenieur chantier				1	2,00	80,00 €	160 €		
Chef d'équipe				2	19,00	50,00 €	950 €		
Operateur (engins lourds/legers)									
Ouvrier qualifié									
Ouvrier Standard				4	184,00	46,00 €	8 464 €		
Sous-total B. Main d'Oeuvre							9 574,00 €		
C. Equipement									
ID	Description							Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux							423,20 €	
Sous-total C. Equipement							423,20 €		
D. Matériaux									
ID	Description							Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux							846,40 €	
Sous-total D. Matériaux							846,40 €		
E. Frais généraux & Administratifs									
ID	Description							Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux							957,40 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							957,40 €		
TOTAL DE REFACTURATION S12 MARS 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							11 801,00 €		
Directeur Exécution Signe par : Jean DI PAOLO					Directeur de Projet Signe par : Koen DE ROOY				
Date:					Date:				

 Entreprise Générale Nature des travaux:	Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention						ARC BATIMENT Semaine 13 Mars 2026	
	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	23/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise finition tête de voile	2	4,0	8	N15	CHC
2	23/03/2026	Reprise Finition Noyau - ARC	Reprise dans le noyau extérieur des murs	1	7,0	7	N27	
3	23/03/2026	Nettoyage - ARC	NETTOYAGE GRAVAT SUITE AU REPRISE BAIE	1	2,0	2	SS2	AP1
4	23/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE BAIE	2	6,0	12	SS1	AP1
5	23/03/2026	trvx GO - ARC	TALONNETE A REALISE – PLANS NON EXECUTE	1	6,5	6,5	OH	A19
6	24/03/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprise finition des bouches de désenfumage	1	7,0	7	N13	CHC
7	24/03/2026	trvx GO - ARC	Reprise des jointures des murs extérieurs	1	7,0	7	N27 & 28	
8	24/03/2026	trvx GO - ARC	REPRISE FINITION GAINÉ ET EVACUATION DE GRAVAT	2	7,0	14	SS2	AP1
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	1,00	80,00 €		80 €
Chef d'équipe				3	7,00	50,00 €		350 €
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				2	63,50	46,00 €		2 921 €
Sous-total B. Main d'Œuvre								3 351,00 €
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						146,05 €	
Sous-total C. Equipement								146,05 €
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						292,10 €	
Sous-total D. Matériaux								292,10 €
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						335,10 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs								335,10 €
TOTAL DE REFACTURATION S13 MARS 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT								4 124,25 €
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				

 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention						ARC BATIMENT	
							Semaine 14 Mars 2026	
Nature des travaux:	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	30/03/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE ENTRE LA JOINTURE DU PLACO ET MUR EN BETON	1	7,0	7	N28	NOYAU
2	31/03/2026	Activité de carottage	CVC-02N-084 VOILE SCIFODIAM	2	7,0	14	O2N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
3	31/03/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES MURS DANS LES JOINTURES ENTRE PLACO ET MUR	1	7,0	7	N28	
4	01/04/2026	Activité de carottage	CVC-29N-040 VOILE SCIFODIAM	2	7,0	14	29N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
5	01/04/2026	Activité de carottage	SYN-31N-003 POUTRE SCIFODIAM	2	7,0	14	31N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
6	01/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE DES JOINTURES ENTRE PLACO ET MUR	1	7,0	7	N29	
7	02/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	REPRISE PIOCHAGE ET FINITION DES JOINTURES ENTRE PLACO ET MUR	1	7,0	7	N29	
8	03/04/2026	Activité de carottage	PLB-27N-065 VOILE SCIFODIAM	2	7,0	14	27N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
9	03/04/2026	Activité de carottage	CVC-19N-092 VOILE SCIFODIAM	2	7,0	14	19N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
10	03/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	FINITIONS	1	7,0	7	N4	E6
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Coût/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	2,00	80,00 €	160 €	
Chef d'equipe				3	11,00	50,00 €	550 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				2	105,00	46,00 €	4 830 €	
Sous-total B. Main d'Œuvre							5 540,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						241,50 €	
Sous-total C. Equipement							241,50 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						483,00 €	
Sous-total D. Matériaux							483,00 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						554,00 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							554,00 €	
TOTAL DE REFACTORATION S14 MARS 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							6 818,50 €	
Directeur Exécution Signe par : Jean DI PAOLO Date:				Directeur de Projet Signe par : Koen DE ROOY Date:				

 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires						ARC BATIMENT	
	Fiche d'Intervention						Semaine 15 Avril 2026	
Nature des travaux:	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	08/04/2026	Activité de carottage	PLB-27N-012 voile scifodiam	2	7,0	14	27N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
2	08/04/2026	Activité de carottage	CVC-27N-015 voile scifodiam	2	7,0	14	27N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
3	08/04/2026	Activité de carottage	CFA-27N-6608 poutre scifodiam	2	7,0	14	27N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
4	09/04/2026	Activité de carottage	CVC-35N-087 voile scifodiam	2	7,0	14	35N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
5	10/04/2026	Activité de carottage	CVC-35N-063 voile scifodiam	2	7,0	14	35N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
6	10/04/2026	Activité de carottage	CVC-35N-057 voile scifodiam	2	7,0	14	35N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
7	10/04/2026	Activité de carottage	CVC-36N-076 voile scifodiam	2	7,0	14	36N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Cout/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	1,00	80,00 €	80 €	
Chef d'équipe				3	10,00	50,00 €	500 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				2	98,00	46,00 €	4 508 €	
Sous-total B. Main d'Œuvre							5 088,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						225,40 €	
Sous-total C. Equipement							225,40 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						450,80 €	
Sous-total D. Matériaux							450,80 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						508,80 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							508,80 €	
TOTAL DE REFACTORATION S15 AVRIL 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							6 273,00 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				

 Entreprise Générale	Rapport des Travaux Supplémentaires						ARC BATIMENT	
	Fiche d'Intervention						Semaine 16 Avril 2026	
Nature des travaux:	Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT							
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	14/04/2026	Activité de carottage	PLB-02N-218 voile scifodiam	2	7,0	14	02N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
2	15/04/2026	Activité de carottage	BES-00B-110 voile scifodiam	2	7,0	14	00B	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
3	16/04/2026	Activité de carottage	SPK-19N-020 voile scifodiam	2	7,0	14	19N	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
4	17/04/2026	Activité de carottage	CFA-01N-1349 voile scifodiam	2	7,0	14	N1	ZONE 1 & 2 & 3 & 4
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Coût/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	1,00	80,00 €	80 €	
Chef d'équipe				1	6,00	50,00 €	300 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				2	56,00	46,00 €	2 576 €	
Sous-total B. Main d'Oeuvre							2 956,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						128,80 €	
Sous-total C. Equipement							128,80 €	
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						257,60 €	
Sous-total D. Matériaux							257,60 €	
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						295,60 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs							295,60 €	
TOTAL DE REFACTURATION S16 AVRIL 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							3 638,00 €	
Directeur Exécution				Directeur de Projet				
Signe par : Jean DI PAOLO				Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				

		Rapport des Travaux Supplémentaires Fiche d'Intervention					ARC BATIMENT	
Entreprise Générale							Semaine 17 Avril 2026	
Nature des travaux:		Coffrage, décoffrage, bétonnage, piochage, reprises de finition et protections des zones de travail pour le compte de ARC BATIMENT						
A. Descriptions des travaux								
ID	Date	Activités	Détails	Nbre pers.	Hr/Pers.	Hr Totales	Etage	Lieu
1	20/04/2026	Activité de carottage	CVC-552-112 voile scifodiam	2	7,0	14	SS2	Zone 1 & 2 & 3 & 4
2	20/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprise finition murale	2	7,0	14	N2M	ESC EE1
3	21/04/2026	Activité de carottage	CVC-35N-063 voile scifodiam	2	7,0	14	35N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
4	21/04/2026	Activité de carottage	CVC-35N-057 voile scifodiam	2	7,0	14	35N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
5	21/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprises des portes E3 N6 vers le haut N8 et 21 vers le bas N18	1	1,0	1	N6 & 8 & 21 & 18	E3
6	22/04/2026	Activité de carottage	CVC-552-287 voile scifodiam	2	7,0	14	SS2	Zone 1 & 2 & 3 & 4
7	22/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprises des portes E3 N8 vers le hauts N10 et N19 vers le bas N16	1	3,0	3	N8 & 10 & 19 & 16	E3
8	22/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprise finition murale	1	6,0	6	N2M	ESC EE1
9	23/04/2026	Activité de carottage	CVC-551-163voile scifodiam	2	7,0	14	551	Zone 1 & 2 & 3 & 4
10	23/04/2026	Activité de carottage	CVC-38N-44 voile scifodiam	2	7,0	14	38N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
11	23/04/2026	Activité de carottage	PLB-37N-123 voile scifodiam	2	7,0	14	37N	Zone 1 & 2 & 3 & 4
12	23/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprises des portes E3 N11 vers les hauts N12 et N18 vers les bas N15	1	3,0	3	N11 & 12 & 18 & 15	E3
13	24/04/2026	Reprise Finition autres - ARC	Reprises des portes E3 N13 vers le haut N14 et N17 vers le bas N15	1	3,0	3	N13 & 14 & 17 & 15	E3
B. Main d'Oeuvre								
Qualification/Designation				Nombre	Hrs Totales	Coût/hr	Total	
Conducteur								
Ingenieur chantier				1	2,00	80,00 €	160 €	
Chef d'équipe				3	13,00	50,00 €	650 €	
Operateur (engins lourds/legers)								
Ouvrier qualifié								
Ouvrier Standard				10	128,00	46,00 €	5 888 €	
Sous-total B. Main d'Œuvre							6 698,00 €	
C. Equipement								
ID	Description						Total	
1	Coût de l'ensemble des équipements et outils utilisés pour la réalisation des travaux						294,40 €	
Sous-total C. Equipement				294,40 €				
D. Matériaux								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des matériaux et fournitures utilisés pour la réalisation des travaux						588,80 €	
Sous-total D. Matériaux				588,80 €				
E. Frais généraux & Administratifs								
ID	Description						Total	
1	Coûts de l'ensemble des frais généraux & administratifs utilisés pour la réalisation des travaux						669,80 €	
Sous-total E. Frais généraux & Administratifs				669,80 €				
TOTAL DE REFACTURATION S17 AVRIL 2026 (B+C+D+E) ARC BATIMENT							8 251,00 €	
Directeur Exécution Signe par : Jean DI PAOLO				Directeur de Projet Signe par : Koen DE ROOY				
Date:				Date:				